

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
				งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร หินคลุก สายเทศบาล ๑/๘ ซอย ๕ หมู่ที่ ๑	ผิวจราจรกว้าง ๓-๔ เมตร ความยาว ๒๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า ๗๖ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กชนิดกลม ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๓๐ ท่อน และวางบ่อพัก คสล.สำเร็จรูป ขนาด Ø ๐.๘๐x๐.๘๐ เมตร ความยาวรวม ๓๒ เมตร	ถนนผิวจราจรหินคลุก หินคลุก สายเทศบาล ๑/๘ ซอย ๕ หมู่ที่ ๑ จำนวน ๑ เส้น กว้าง ๓-๔ เมตร ยาว ๒๐ เมตร	๗๓,๐๐๐	๗๓,๐๐๐	๐	/			๑ ม.ค.๖๗ - ๓๐ มี.ค.๖๗	
๒	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร หินคลุก สายเทศบาล ๔/๑ ซอย ๑ หมู่ที่ ๑	ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ความยาว ๔๖๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า ๑,๘๔๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อ ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน ๑ จุด	ถนนผิวจราจรหินคลุก สายเทศบาล ๔/๑ ซอย ๑ หมู่ที่ ๑ จำนวน ๑ เส้น กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๖๐ เมตร	๓๕๙,๐๐๐	๓๕๙,๐๐๐	๐	/			๑ ม.ค.๖๗ - ๓๐ มี.ค.๖๗	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายเทศบาล ๑/๑๐ ซอย ๑ หมู่ที่ ๒	ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ความยาว ๑๑๖ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า ๔๐๖ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุก ไหลทางข้างละ ๐.๒๕ เมตร และวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๔ ท่อน ๑ จุด	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล ๑/๑๐ ซอย ๑ หมู่ที่ ๒ จำนวน ๑ เส้น กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๑๖ เมตร	๒๑๗,๐๐๐	๒๑๗,๐๐๐	๐	/			๑ ม.ค.๖๗ - ๓๐ มี.ค.๖๗	

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล ๑/๓๑ หมู่ที่ ๒	ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ความยาว ๖๒ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๘๖ ตารางเมตร	- ไม่ได้ดำเนินการ- เนื่องจากสถานที่ไม่พร้อมดำเนินการ	๙๒,๐๐๐	๐	๙๒,๐๐๐			/	สภาเทศบาลตำบลหนองบัว อนุมัติยกเลิกโครงการ	
๕	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายเทศบาล ๖/๔ หมู่ที่ ๒	ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ความยาว ๑๖๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑ จุด	ถนนผิวจราจรหินคลุก สายเทศบาล ๖/๔ หมู่ที่ ๒ จำนวน ๑ เส้น กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร	๑๔๔,๐๐๐	๑๔๔,๐๐๐	๐	/			๑ มี.ค.๖๗ - ๓๐ มี.ค.๖๗	
๖	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายเทศบาล ๑๐/๕ หมู่ที่ ๓	ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ความยาว ๒๙๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๔๕๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๔ ท่อน ๒ จุด	ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายเทศบาล ๑๐/๕ หมู่ที่ ๓ จำนวน ๑ เส้น กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๙๐ เมตร	๒๘๘,๐๐๐	๒๘๘,๐๐๐	๐	/			๑ มี.ค.๖๗ - ๓๐ มี.ค.๖๗	
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล ๒๔ หมู่ที่ ๘	ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ความยาว ๑๕ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๕๒.๕๐ ตารางเมตรพร้อมลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร	ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล ๒๔ หมู่ที่ ๘ จำนวน ๑ เส้น กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๕ เมตร	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๐	/			๑ มี.ค.๖๗ - ๓๐ มี.ค.๖๗	

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของโครงการ	ผลการใช้จ่ายงานประมาณ			สถานะโครงการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล ๑๘/๖ หมู่ที่ ๘	ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ความยาว ๑๙๘ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๙๙๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๓๐ เมตร	ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล ๑๘/๖ หมู่ที่ ๘ จำนวน ๑ เส้น กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙๘ เมตร	๕๖๔,๐๐๐	๔๖๐,๐๐๐	๑๐๔,๐๐๐	/			๑ ม.ค.๖๗ - ๓๐ มี.ค.๖๗	
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล ๑/๒๓ ซอย ๑ หมู่ที่ ๘	ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ความยาว ๑๘๖ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๙๓๐ ตารางเมตร	ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล ๑/๒๓ ซอย ๑ หมู่ที่ ๘ จำนวน ๑ เส้น กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๘๖ เมตร	๔๔๘,๐๐๐	๔๔๘,๐๐๐	๐	/			๑ ม.ค.๖๗ - ๓๐ มี.ค.๖๗	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล ๑๕/๔ ซอย ๑ หมู่ที่ ๘	ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ความยาว ๔๘ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๔๔ ตารางเมตร พร้อมลงลูกหินคลุกไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร	ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล ๑๕/๔ ซอย ๑ หมู่ที่ ๘ จำนวน ๑ เส้น กว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๘ เมตร	๗๑,๐๐๐	๖๖,๐๐๐	๕,๐๐๐	/			๑ ม.ค.๖๗ - ๓๐ มี.ค.๖๗	
๑๑	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านสวนพฤกษา หมู่ที่ ๑	วางท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดกลม ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐ เมตร ความยาวรวม ๒๒๖ เมตร	ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสวนพฤกษา หมู่ที่ ๑ จำนวน ๑ เส้น ความยาวรวม ๒๒๖ เมตร	๓๙๘,๐๐๐	๓๙๘,๐๐๐	๐	/			๑ ม.ค.๖๗ - ๓๐ มี.ค.๖๗	

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียด	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงานประมาณ	สถานะโครงการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
----------	---------	------------	----------------	-----------------------	--------------	----------	----------

ลำดับที่	โครงการ	โครงการ/กิจกรรม	ของโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑๒	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่บ้านสุขเจริญธรรม เชื่อมต่อถนนสายเทศบาล ๑๙/๖ หมู่ที่ ๘	วางท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดกลม ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐ เมตร ความยาวรวม ๑๓๕ เมตร	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. หมู่บ้านสุขเจริญธรรม เชื่อมต่อถนนสายเทศบาล ๑๙/๖ หมู่ที่ ๘ จำนวน ๑ เส้น ความยาวรวม ๑๓๕ เมตร	๒๑๙,๐๐๐	๑๔๘,๔๕๓.๔๓	๗๐,๕๔๖.๕๗	/			๑ มี.ค.๖๗ - ๓๐ มี.ค.๖๗	
๑๓	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าหมู่บ้านதியანந்த்ริมถนนสายเทศบาล ๑ หมู่ที่ ๓	วางท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดกลม ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐ เมตร ความยาวรวม ๓๓ เมตร	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณหน้าหมู่บ้านதியანந்த்ริมถนนสายเทศบาล ๑ หมู่ที่ ๓ จำนวน ๑ เส้น ความยาวรวม ๓๓ เมตร	๖๖,๐๐๐	๖๔,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	/			๑ มี.ค.๖๗ - ๓๐ มี.ค.๖๗	
รวมงบประมาณ				๒,๙๖๔,๐๐๐	๒,๖๙๐,๙๕๓.๔๓	๒๗๓,๐๔๖.๕๗					

แผนงานการพาณิชย์

รายละเอียด	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงานประมาณ	สถานะโครงการ	ระยะเวลา
------------	----------------	-----------------------	--------------	----------

ลำดับที่	โครงการ	โครงการ/กิจกรรม	ของโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำ ประปาบริเวณข้างถนนเทศบาล ๑๓/๑ หมู่ที่ ๘	วางท่อท่อประปา HDPE ชนิดความหนาแน่นสูง PE ๑๐๐ PN ๖ ขนาด ๙๐ มม.พร้อมอุปกรณ์ เชื่อมต่อยาว ๓๖๕ เมตร	ขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา บริเวณข้างถนนเทศบาล ๑๓/๑ หมู่ที่ ๘ จำนวน ๑ เส้น ยาว ๓๖๕ เมตร	๑๗๕,๐๐๐	๑๗๕,๐๐๐		/			๑ มี.ค.๖๗ - ๓๐ มี.ค.๖๗	
๒	โครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำ ประปาบริเวณข้างถนนเทศบาล ๑๗/๓ หมู่ที่ ๘	วางท่อท่อประปา HDPE ชนิดความหนาแน่นสูง PE ๑๐๐ PN ๖ ขนาด ๙๐ มม.พร้อมอุปกรณ์ เชื่อมต่อยาว ๒๐ เมตร และวางท่อประปา PVC ขนาด ๓ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อ ยาว ๔ เมตร	ขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา บริเวณข้างถนนเทศบาล ๑๗/๓ หมู่ที่ ๘ จำนวน ๑ เส้น ยาว ๔ เมตร	๓๓,๐๐๐	๒๘,๐๐๐	๕,๐๐๐	/			๑ มี.ค.๖๗ - ๓๐ มี.ค.๖๗	
๓	โครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำ ประปาบริเวณข้างถนนเทศบาล ๑๕ ถึงถนนเทศบาล ๑๕/๗ หมู่ที่ ๘	วางท่อท่อประปา HDPE ชนิดความหนาแน่นสูง PE ๑๐๐ PN ๖ ขนาด ๙๐ มม.พร้อมอุปกรณ์ เชื่อมต่อ ยาว ๔๒๒ เมตร	ขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา บริเวณข้างถนนเทศบาล ๑๕ ถึงถนนเทศบาล ๑๕/๗ หมู่ที่ ๘ จำนวน ๑ เส้น ยาว ๔๒๒ เมตร	๒๐๔,๐๐๐	๒๐๔,๐๐๐		/			๑ มี.ค.๖๗ - ๓๐ มี.ค.๖๗	
๔	โครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำ ประปาบริเวณข้างถนนเทศบาล ๑๕/๗ หมู่ที่ ๘	วางท่อท่อประปา HDPE ชนิดความหนาแน่นสูง PE ๑๐๐ PN ๖ ขนาด ๙๐ มม.พร้อมอุปกรณ์ เชื่อมต่อ ยาว ๒๖๐ เมตร	โครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำ ประปาบริเวณข้างถนนเทศบาล ๑๕/๗ หมู่ที่ ๘ จำนวน ๑ เส้น ยาว ๒๖๐ เมตร	๑๕๔,๐๐๐	๑๕๔,๐๐๐		/			๑ มี.ค.๖๗ - ๓๐ มี.ค.๖๗	
๕	โครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำ ประปาบริเวณข้างถนนเทศบาล ๑๔/๑ ซอย ๒ หมู่ที่ ๘	วางท่อท่อประปา HDPE ชนิดความหนาแน่นสูง PE ๑๐๐ PN ๖ ขนาด ๙๐ มม.พร้อมอุปกรณ์ เชื่อมต่อยาว ๓๕๕ เมตร	ขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา บริเวณข้างถนนเทศบาล ๑๔/๑ ซอย ๒ หมู่ที่ ๘ จำนวน ๑ เส้น ยาว ๓๕๕ เมตร	๒๐๓,๐๐๐	๒๐๓,๐๐๐		/			๑ มี.ค.๖๗ - ๓๐ มี.ค.๖๗	

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของโครงการ	ผลการใช้จ่ายงานประมาณ			สถานะโครงการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๖	โครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปาบริเวณข้างถนนซอยสมประสงค์ หมู่ที่ ๘	วางท่อท่อประปา HDPE ชนิดความหนาแน่นสูง PE ๑๐๐ PN ๖ ขนาด ๙๐ มม.พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อ ยาว ๒๗๐ เมตร	ขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปาบริเวณข้างถนนซอยสมประสงค์ หมู่ที่ ๘ จำนวน ๑ เส้น ยาว ๒๗๐ เมตร	๑๔๕,๐๐๐	๑๔๕,๐๐๐		/			๑ ม.ค.๖๗ - ๓๐ มี.ค.๖๗	
รวมงบประมาณ				๙๑๔,๐๐๐	๙๐๙,๐๐๐	๕,๐๐๐					

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของโครงการ	ผลการใช้จ่ายงานประมาณ			สถานะโครงการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการประยุกต์ใช้จริง ฯลฯ	ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๓๐ คน มีความรู้เพิ่มขึ้น	๑๐,๐๐๐	๕,๑๐๐	๔,๙๐๐	/			๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	
๒	โครงการอบรมและศึกษาดูงานแก่กลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	จัดอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพแก่เกษตรกร และศึกษาดูงานนอกสถานที่	ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๘๐ คน มีความรู้เพิ่มขึ้น	๑๕๐,๐๐๐	๑๓๙,๗๒๐	๑๐,๒๘๐	/			๑๙, ๒๐, ๒๑ ก.พ.๖๗	
๓	โครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	จัดอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพให้แก่กลุ่มเป้าหมายในเขตเทศบาลตำบลหนองบัว	ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๓๐ คน มีความรู้เพิ่มขึ้น	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			/	๓ - ๕ มี.ค.๖๗ ๓ - ๔ ก.พ.๖๗ ๒๑ มี.ค. ๖๗	ดำเนินการ จัดโครงการ ร่วมกับโครงการอื่น โดยไม่เบิกงบประมาณ
รวมงบประมาณ				๑๗๐,๐๐๐	๑๔๔,๘๒๐	๒๕,๑๘๐					


แผนงานการเกษตร


ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตแก่เกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่เกษตรกรในการลดต้นทุนการผลิตพืช และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช	ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๘๐ คน มีความรู้เพิ่มขึ้น	๓๐,๐๐๐	๒๘,๗๕๑.๑๐	๑,๒๔๘.๙๐	/			๒๐ มี.ค. .๖๗	
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	จัดอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการ คณะทำงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนโครงการฯ	ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๕๐ คน มีความรู้เพิ่มขึ้น	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	/			๒๐ มี.ค. .๖๗	ดำเนินการจัดโครงการร่วมกับโครงการอื่น โดยไม่เบิกงบประมาณ
รวมงบประมาณ				๔๐,๐๐๐.๐๐	๓๘,๗๕๑.๑๐	๑,๒๔๘.๙๐					





—





๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของโครงการ	ผลการใช้จ่ายงานประมาณ			สถานะโครงการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดศรีอุบลาราม	จัดอบรมเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดศุภลารามระดับชั้น ป.๕-ม.๓ จำนวน ๑๓๑ คน และครู เจ้าหน้าที่เทศบาล จำนวน ๑๙คน	๑๐,๐๐๐	๒,๕๐๐	๗,๕๐๐	/			๑๑ ก.ค.๖๗	
๒	โครงการควบคุมและป้องกันโรคเอดส์	จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์แจกเอกสารให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์แก่ประชาชน	ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนอง จำนวน ๔ หมู่บ้าน	๑,๐๐๐	๐	๑,๐๐๐	/			๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย.๖๗	ดำเนินการ จัดโครงการ ร่วมกับโครงการอื่น โดยไม่เบิกงบประมาณ
๓	โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้หวัดนก	ประชาสัมพันธ์รณรงค์ และจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันโรคไข้หวัดนก	ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนอง จำนวน ๔ หมู่บ้าน	๑,๐๐๐	๐	๑,๐๐๐	/			๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย.๖๗	ดำเนินการ จัดโครงการ ร่วมกับโครงการอื่น โดยไม่เบิกงบประมาณ
๔	โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ด้านการป้องกันโรคต่างๆ	๑) กิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยทำป้ายรณรงค์พ่นหมอกควัน ฯลฯ ๒) กิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) โดยจัดเตรียมวัสดุป้องกันออกพ่นยาฆ่าเชื้อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ฯลฯ	ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนอง จำนวน ๔ หมู่บ้าน	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	/			๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย.๖๗	ดำเนินการ จัดโครงการ ร่วมกับโครงการอื่น โดยไม่เบิกงบประมาณ

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของโครงการ	ผลการใช้จ่ายงานประมาณ			สถานะโครงการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
	- ต่อ -	๓) กิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก โดยประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ผู้ประกอบการทำความสะอาดอุปกรณ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ									
๕	โครงการอบรมและทัศนศึกษา ดูงานเกี่ยวกับการสุขาภิบาล อาหาร	อบรมให้ความรู้ แก่ผู้ประกอบการร้านค้า แผงลอยจำหน่ายอาหารและศึกษาดูงาน นอกสถานที่	ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๘๐ คน	๑๖๕,๐๐๐	๑๕๓,๙๖๐	๑๑,๐๔๐	/			๑๙ - ๒๑ ก.พ.๖๗	
๖	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	จัดบริการอาหารเช้า ได้แก่ ข้าวต้ม บริการผู้สูงอายุที่มาใช้บริการ ตรวจสุขภาพ เจาะเลือดทุกเดือน ตามตารางการให้บริการ ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองบัว	ผู้สูงอายุที่อยู่ที่ตรวจสุขภาพประจำ ทุกเดือน ที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบล หนองบัว จำนวน ๔ หมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	๑๕,๓๖๐	๔,๖๔๐	/			๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย.๖๗	
๗	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	จ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลจำนวนสุนัข และแมวเพื่อป้องกันการระบาดของโรค พิษสุนัขบ้าในพื้นที่เทศบาลตำบล หนองบัว	ขึ้นทะเบียน สุนัข และแมว จำนวน ๑,๘๗๐ ตัว	๙,๘๐๐	๐	๙,๘๐๐	/			๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย.๖๗	ดำเนินการ จัดโครงการ ร่วมกับโครงการอื่น โดยไม่เบิกงบประมาณ

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของโครงการ	ผลการใช้จ่ายงานประมาณ			สถานะโครงการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๘	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	จัดซื้อวัคซีนและบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	ฉีดวัคซีนสุนัข และแมว จำนวน ๑,๘๗๐ ตัว	๖๕,๐๐๐	๕๖,๑๐๐	๘,๙๐๐	/			๒๒ - ๒๕ มี.ค.๖๗	
๙	โครงการส่งเสริมให้ความรู้และความเข้าใจในการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนตามพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	อุดหนุนงบประมาณ ให้แก่ หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยหอยกาบ เพื่อดำเนินการส่งเสริมให้ความรู้ในการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน	ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๘๐ คน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	/			๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย.๖๗	
๑๐	โครงการป้องกันโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ ตามพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	อุดหนุนงบประมาณ ให้แก่ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองบัว เพื่อดำเนินการป้องกันโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ	- ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากหมู่บ้านไม่ประสงค์ขอรับการอุดหนุนงบประมาณ	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			/	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย.๖๗	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากหมู่บ้านไม่ประสงค์ขอรับการอุดหนุนงบประมาณ
๑๑	โครงการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพตามพระราชดำริในผู้สูงอายุและเด็ก ในวัยเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	อุดหนุนงบประมาณ ให้แก่ หมู่ที่ ๓ บ้านหนองบัว เพื่อดำเนินการป้องกันทันตสุขภาพ ตามพระราชดำริในผู้สูงอายุและเด็กในวัยเรียน	- ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากหมู่บ้านไม่ประสงค์ขอรับการอุดหนุนงบประมาณ	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			/	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย.๖๗	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากหมู่บ้านไม่ประสงค์ขอรับการอุดหนุนงบประมาณ
๑๒	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีด้านภัยมะเร็งเต้านม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	อุดหนุนงบประมาณ ให้แก่ หมู่ที่ ๘ บ้านตลิ่งแดง เพื่อดำเนินการตามโครงการด้านภัยมะเร็งเต้านม	- ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากหมู่บ้านไม่ประสงค์ขอรับการอุดหนุนงบประมาณ	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			/	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย.๖๗	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากหมู่บ้านไม่ประสงค์ขอรับการอุดหนุนงบประมาณ
รวมงบประมาณ				๔๐๑,๘๐๐	๒๔๗,๙๒๐	๑๕๓,๘๘๐					

แผนงานการศึกษา

	รายละเอียด	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงานประมาณ	สถานะโครงการ	ระยะเวลา	
--	------------	----------------	-----------------------	--------------	----------	--

ลำดับที่	โครงการ	โครงการ/กิจกรรม	ของโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการอาหารเช้าเพื่อน้อง อิ่มท้องสมองแจ่มใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	จัดหาอาหารเช้าให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับประทานของเทศบาลทุกวัน ราชการเวลา ๐๗.๐๐ น.	อาหารเช้า สำหรับเด็ก จำนวน ๔๙ คน	๔๘,๐๐๐	๒๑,๘๐๐	๒๖,๒๐๐	/			๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	
๒	โครงการส่งเสริมพัฒนาการและเฝ้าระวังภาวะทุพโภชนาการในเด็กก่อนวันเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	จัดหาอาหารว่างให้แก่ เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลทุกวันราชการ เวลา ๑๔.๓๐ น.	อาหารว่างบ้าย สำหรับเด็ก จำนวน ๔๙ คน	๔๘,๐๐๐	๒๑,๘๐๐	๒๖,๒๐๐	/			๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	
๓	โครงการอาหารเสริม (นม) เด็กนักเรียน โรงเรียนวัดศรีอุปการาม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัว	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียน ร.ร.วัดศรีอุปการาม ระดับอนุบาล และ ป.๑ - ป.๖ และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัว	อาหารเสริม (นม) สำหรับเด็ก จำนวน ๒๔๙ คน	๖๓๐,๐๐๐	๕๗๓,๗๒๙.๖๑	๕๖,๒๗๐.๓๙	/			๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	
๔	โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดศรีอุปการาม	อุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียน ร.ร.วัดศรีอุปการาม ระดับอนุบาล และ ป.๑ - ป.๖	อาหารกลางวัน สำหรับเด็ก จำนวน ๒๔๙ คน	๑,๐๙๕,๖๐๐	๙๙๗,๔๕๘	๙๘,๑๔๒	/			๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	ดำเนินการจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ - ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) - ค่าหนังสือเรียน - ค่าอุปกรณ์การเรียน - ค่าเครื่องแบบนักเรียน - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	ค่าใช้จ่ายการศึกษา สำหรับเด็ก จำนวน ๔๙ คน	๔๗๗,๑๐๐	๔๒๙,๘๔๕	๔๗,๒๕๕	/			๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	
รวมงบประมาณ				๒,๒๙๘,๗๐๐	๒,๐๔๘,๖๓๒.๖๑	๒๕๐,๐๖๗.๐๙					

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของโครงการ	ผลการใช้จ่ายงานประมาณ			สถานะโครงการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	จัดอบรมให้ความรู้ และทัศนศึกษาดูงานนอกพื้นที่ให้แก่ เด็ก เยาวชน และผู้ปกครอง	ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน ๖๕ คน	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	/			๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	ดำเนินการ จัดโครงการร่วมกับโครงการอื่น โดยไม่เบิกงบประมาณ
	รวมงบประมาณ			๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐					

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของโครงการ	ผลการใช้จ่ายงานประมาณ			สถานะโครงการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการปกป้องสถาบันของชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	จัดซื้อธงชาติ ธงสัญลักษณ์ ประจำสถานที่สำคัญต่างๆ	ธงชาติและธงสัญลักษณ์จำนวน ๑๐๐ ผืน	๙,๐๐๐	๐	๙,๐๐๐	/			๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	ดำเนินการ จัดโครงการร่วมกับโครงการอื่น โดยไม่เบิกงบประมาณ
๒	โครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	จัดอบรมให้ความรู้แก่เด็ก และเยาวชน ทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์สร้างจิตสำนึก เรื่องความซื่อสัตย์สุจริตต่อต้านการทุจริต	ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน ๔๕ คน	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	/			๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	ดำเนินการ จัดโครงการร่วมกับโครงการอื่น โดยไม่เบิกงบประมาณ
๓	โครงการส่งเสริมและอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ดำเนินการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่เด็กที่สมัครเข้าบรรพชาสามเณร โดยร่วมกับโรงเรียนวัดศรีอุปการาม และวัดศรีอุปการาม	ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน ๕๐ คน	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	/			๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	ดำเนินการ จัดโครงการร่วมกับโครงการอื่น โดยไม่เบิกงบประมาณ

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของโครงการ	ผลการใช้จ่ายงานประมาณ			สถานะโครงการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๔	โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	จัดอบรมให้ความรู้แก่นักชุมชน ผู้นำกลุ่มตัวแทนกลุ่มต่างๆ ในพื้นที่สร้างความเข้าใจ เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีในชุมชน	ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๕๐ คน	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	/			๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	ดำเนินการ จัดโครงการ ร่วมกับโครงการอื่น โดยไม่เบิกงบประมาณ
๕	โครงการวันเทศบาล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗	จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ จัดของไหว้สถานที่สำคัญต่างๆ ของเทศบาล กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ฯลฯ	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๗๙ คน	๑๕,๐๐๐	๑๓,๒๓๐	๑,๗๗๐	/			๒๔ เม.ย. ๖๗	ดำเนินการ จัดโครงการ ร่วมกับโครงการอื่น โดยไม่เบิกงบประมาณ
๖	โครงการจัดงาน จัดกิจกรรม พิธีทางศาสนา รัฐพิธี วันสำคัญต่างๆ	ดำเนินการจัดงานพิธีทางศาสนา รัฐพิธี พิธีทางศาสนา รัฐพิธี วันสำคัญต่างๆ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามชิราลงกรณฯ รัชกาลที่ ๑๐ และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ ๑๐ และวันสำคัญอื่นๆ ทางศาสนา และของทางราชการ ฯลฯ	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๒๐๐ คน	๑๐๐,๐๐๐	๑๖,๗๕๐	๘๓,๒๕๐	/			๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	
๗	อุดหนุนให้แก่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ตามโครงการดำเนินงาน ตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	อุดหนุนงบประมาณให้แก่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี สำหรับดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ส่วนรวม	ประชาชนในพื้นที่ได้รับการช่วยเหลือ จำนวน ๔ หมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	/			๖ ก.พ.๖๗	
รวมงบประมาณ				๑๗๔,๐๐๐	๔๙,๙๘๐	๑๒๔,๐๒๐					

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยมี คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เทศบาล เข้าร่วมแจกของขวัญให้แก่เด็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัว	จัดกิจกรรมวันเด็กมีเด็กเข้าร่วม จำนวน ๕๓ คน	๔๕๐	๐	๔๕๐	/			๑๑ มี.ค.๖๗	ดำเนินการจัดโครงการร่วมกับโครงการอื่น โดยไม่เบิกงบประมาณ
๒	โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	จัดกิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา เช่น ตกแต่งต้นเทียน จัดขบวนแห่เทียน ถวายต้นเทียน ฯลฯ	ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๐๐ คน	๘,๐๐๐	๓,๙๕๐	๔,๐๕๐	/			๑๙ ก.ค.๖๗	
๓	โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	จัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง เช่น ตกแต่งกระทง จัดขบวนแห่กระทง ประกวดกระทง การแสดงรำไทยของ ศูนย์สายใยชุมชน ฯลฯ	ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๒๐๐ คน	๗๐,๐๐๐	๖๘,๗๗๕	๑,๒๒๕	/			๒๗ พ.ย.๖๖	
๔	โครงการแข่งขันกีฬาหมู่บ้าน ตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	จัดแข่งขันกีฬาให้แก่ ประชาชน เด็กและเยาวชน เช่น ฟุตบอล ตะกร้อ เปตอง ฯลฯ	จำนวนหมู่บ้าน ที่เข้าร่วม ๔ หมู่บ้าน	๓๒,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	๐	/			๒ - ๒๔ ธ.ค.๖๖	
รวมงบประมาณ				๑๑๐,๔๕๐	๑๐๔,๗๒๕	๕,๗๒๕					

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการอบรมและศึกษาดูงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	จัดอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ให้แก่ผู้สูงอายุ	ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน ๒๐๐ คน มีความรู้เพิ่มขึ้น	๑๓๕,๐๐๐	๑๒๙,๖๕๐	๕,๓๕๐	/			๑๐ และ ๑๒ ม.ค.๖๗	
๒	โครงการจัดกิจกรรมจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	จัดกิจกรรมในวันแจกเบี้ยยังชีพ เช่น ตรวจสุขภาพ เลี้ยงอาหาร อบรมให้ความรู้ จัดกิจกรรมสันทนาการ ฯลฯ	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๒๐๐ คน ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน	๑๐,๐๐๐	๗,๕๐๐	๒,๕๐๐	/			๑ ต.ต.๖๖-๓๐ ก.ย.๖๗	
๓	โครงการธรรมะรักษาจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสังคม กิจกรรมสร้างการออม กิจกรรมปฏิบัติธรรมฝึกสมาธิ	ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน ๑๐๐ คน	๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐	/			๙ พ.ค.๖๗	ดำเนินการจัดโครงการร่วมกับโครงการอื่นโดยไม่เบียดงบประมาณ
๓	โครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. ระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	อุดหนุนงบประมาณให้อำเภอเมืองฯ เป็นผู้ดำเนินการ ในการดำเนินกิจกรรมด้านการช่วยเหลือประชาชน	หน่วยงานที่ได้รับเงินจำนวน ๑ หน่วยงาน ได้รับเงินไปช่วยเหลือประชาชน	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐	/			๗ มี.ค.๖๗	
รวมงบประมาณ				๒๐๐,๐๐๐	๑๗๗,๑๕๐	๒๒,๘๕๐					



← _____

← _____ →

—

—

↔





๔. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของโครงการ	ผลการใช้จ่ายงานประมาณ			สถานะโครงการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	ดำเนินการสำรวจภาคสนามปรับปรุงชั้นข้อมูลต่างๆ ฯลฯ	หมู่บ้านที่ได้รับการสำรวจจำนวน ๔ หมู่บ้าน มีข้อมูลเป็นปัจจุบัน	๑๐,๐๐๐ -	๐	๑๐,๐๐๐	/			๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการจัดโครงการร่วมกับโครงการอื่น โดยไม่เบิกงบประมาณ
๒	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	จัดซื้อวัสดุสำรวจภาคสนามและดำเนินการสำรวจภาคสนาม	หมู่บ้านที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๔ หมู่บ้าน มีการเสียภาษีครบถ้วนถูกต้อง	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	/			๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการจัดโครงการร่วมกับโครงการอื่น โดยไม่เบิกงบประมาณ
รวมงบประมาณ				๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐					

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพและศึกษาดูงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗	จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ อปพร. และจัดทัศนศึกษาดูงานหน่วยงานอื่น	อปพร. ที่เข้ารับการอบรม จำนวน ๖๘ คน มีความรู้เพิ่มขึ้น	๓๐๒,๔๓๐	๐	๓๐๒,๔๓๐	/			๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการ จัดโครงการ ร่วมกับโครงการอื่น โดยไม่เบิกงบประมาณ
๒	โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการจัดการภัยพิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันภัยพิบัติ การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ฯลฯ	ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๕๐ คน มีความรู้เพิ่มขึ้น	๒๔,๔๐๐	๒๔,๓๐๕	๙๕	/			๑๒ ก.ค.๖๗	
๓	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗	จัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกทางถนน จัดเจ้าหน้าที่ อปพร. ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ในช่วงเทศกาลวันปีใหม่	วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๗ วัน ประชาชนปลอดภัย	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	/			ธ.ค.๖๖ - ม.ค.๖๗	ดำเนินการ จัดโครงการ ร่วมกับโครงการอื่น โดยไม่เบิกงบประมาณ
๔	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗	จัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกทางถนน จัดเจ้าหน้าที่ อปพร. ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์	วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๗ วัน ประชาชนปลอดภัย	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	/			๑๓ - ๑๖ เม.ย.๖๗	ดำเนินการ จัดโครงการ ร่วมกับโครงการอื่น โดยไม่เบิกงบประมาณ
รวมงบประมาณ				๓๓๖,๘๓๐	๒๔,๓๐๕	๓๑๒,๕๒๕					

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการประชุมประชาคม	จัดประชุมประชาคมประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น กรณีแก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาฯ	ผู้เข้าร่วมประชาคมจำนวน ๑๒๐ คน มาร่วมแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาท้องถิ่น	๘,๖๒๕	๘,๖๒๕	๐	/			๑๒ ก.พ.๖๗	
รวมงบประมาณ				๘,๖๒๕	๘,๖๒๕	๐					

แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองบัว (สปสช.)	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองบัว เพื่อดำเนินโครงการด้านสุขภาพให้แก่ประชาชน	ประชาชนในพื้นที่จำนวน ๔ หมู่บ้าน ได้รับการบริการด้านสาธารณสุข	๑๕๔,๘๐๐	๑๕๔,๗๑๐	๙๐	/			๑๘ ม.ค.๖๗	
๒	ค่าใช้จ่ายการจัดการจราจร	ดำเนินการ แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับจราจรเช่น ทาสีตีเส้นติดสัญญาณไฟจราจรติดป้ายจราจร กระงกโค้ง เสาล้มลุก ยางชลอกความเร็วจรจร ฯลฯ	ป้ายจราจร กระงกโค้งในพื้นที่ ๔ หมู่บ้าน ได้รับการติดตั้ง	๔๗,๐๐๐	๓๕,๒๐๐	๑๑,๘๐๐	/			๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของโครงการ	ผลการใช้จ่ายงานประมาณ			สถานะโครงการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๓	ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษา และผู้ด้อยโอกาส	จัดมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษา และผู้ด้อยโอกาส	นักเรียนในพื้นที่จำนวน ๔ หมู่บ้านได้รับทุนการศึกษา	๑,๐๐๐	๐	๑,๐๐๐	/			๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	
๔	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและขึ้นทะเบียนกับเทศบาลตำบลหนองบัวถูกต้องเป็นประจำทุกเดือน	ผู้สูงอายุจำนวน ๗๐๐ รายได้รับเงินเบี้ยยังชีพ	๘,๘๘๖,๐๐๐	๘,๓๔๖,๙๐๐	๕๓๙,๑๐๐	/			๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	
๕	เบี้ยยังชีพความพิการ	ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นประจำทุกเดือน	ผู้พิการจำนวน ๒๐๐ รายได้รับเงินเบี้ยยังชีพ	๒,๕๕๓,๖๐๐	๒,๒๒๐,๖๐๐	๓๓๓,๐๐๐	/			๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	
๖	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นประจำทุกเดือน	ผู้ป่วยเอดส์จำนวน ๑๐ รายได้รับเงินเบี้ยยังชีพ	๗๒,๐๐๐	๕๘,๐๐๐	๑๔,๐๐๐	/			๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	
		รวมงบประมาณ		๑๑,๗๑๔,๔๐๐	๑๐,๘๑๕,๔๐๐	๘๙๘,๙๙๐					

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	จัดกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ - กิจกรรมรณรงค์การรูดเผาในที่โล่งแจ้ง - กิจกรรมลดการใช้ถุงพลาสติก - กิจกรรมทำความสะอาดท่อระบายน้ำ - กิจกรรมรณรงค์การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า - กิจกรรมการประหยัดพลังงาน	อถล.ที่เข้าร่วมอบรมจำนวน ๕๐ คน มีความรู้เพิ่มขึ้น	๕,๐๐๐	๒,๓๖๐	๒,๖๔๐	/			๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	
รวมงบประมาณ				๕,๐๐๐	๒,๓๖๐	๒,๖๔๐					

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของโครงการ	ผลการใช้จ่ายงานประมาณ			สถานะโครงการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการด้านการจัดการขยะ	จัดท้าวัดอุปกรณ์ในการรณรงค์คัดแยกขยะ จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดศรีอุปการาม และให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหาร	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๑๐๐ คน ได้รับความรู้ด้านจัดการขยะ	๒,๐๐๐	๐	๒,๐๐๐	/			๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	ดำเนินการจัดโครงการร่วมกับโครงการอื่นโดยไม่เบิกงบประมาณ
รวมงบประมาณ				๒,๐๐๐	๐	๒,๐๐๐					

แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการด้านสิ่งแวดล้อม	จัดกิจกรรมรณรงค์การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ดังนี้ - การงดเผาที่โล่งแจ้ง ลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕ - การสร้างพื้นที่สีเขียว - การเลิกใช้โฟมบรรจุอาหาร - การรักษาความสะอาด ในวันสำคัญต่างๆ ฯลฯ	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๐๐ คน มีจิตสำนึกรักษาสิ่งแวดล้อม	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	/			๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	ดำเนินการ จัดโครงการ ร่วมกับโครงการอื่น โดยไม่เบิกงบประมาณ
๒	โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	จัดอบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน มีความรู้ ความเข้าใจ ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เด็กที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๐๐ คน มีจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	๒,๐๐๐	๐	๒,๐๐๐	/			๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	ดำเนินการ จัดโครงการ ร่วมกับโครงการอื่น โดยไม่เบิกงบประมาณ
รวมงบประมาณ				๗,๐๐๐	๐	๗,๐๐๐					

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการท่องเที่ยว

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
				งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวบริเวณสวนสาธารณะริมแม่น้ำแควใหญ่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗	จัดให้ อปพร. ปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวบริเวณสวนสาธารณะ	อปพร.ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๐ คน พื้นที่เกิดความสงบ ปลอดภัย	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๐	/			๒๘ มี.ค.- ๖ พ.ค.๖๗	
รวมงบประมาณ				๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๐					

ปัญหาอุปสรรค

- ปัญหาด้านงบประมาณยังไม่เพียงพอและได้รับการจัดสรรล่าช้า เนื่องจากเทศบาลฯ ต้องรอการจัดสรรงบประมาณ ซึ่งในช่วง ๖ เดือนแรกงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมีจำนวนน้อย รายได้ไม่เพียงพอ ต่อการจัดโครงการต่างๆ และงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรส่วนใหญ่จะได้รับช่วงปลายปีงบประมาณ เกิดความล่าช้า ทำให้ดำเนินโครงการไม่ทัน บางโครงการจึงไม่ได้ดำเนินการ

ข้อเสนอแนะ


- บางโครงการอาจดำเนินการร่วมกับโครงการอื่นโดยไม่ใช้งบประมาณ หรือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น






=====

←_____

~









—